



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2025 года

г. Кызыл

№ 44

**Об отчете АО «Тываэнерго» об исполнении инвестиционной программы
в сфере электроснабжения на территории городского округа
«Город Кызыл Республики Тыва» за 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50,

Хурал представителей города Кызыла ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет АО «Тываэнерго» об исполнении инвестиционной программы в сфере электроснабжения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2024 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава – Председатель Хурала
представителей города Кызыла



 И.В. Казанцева

Приложение
к постановлению Хурала представителей города Кызыла
от 27 августа 2025 года № 44
«Об отчете АО «Тываэнерго» об исполнении инвестиционной программы
в сфере электроснабжения на территории городского округа
«Город Кызыл Республики Тыва» за 2024 год»

**Отчет
об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Сибирь
Тываэнерго» на 2024-2028 гг., утвержденный приказом Минэнерго России от
18 ноября 2024 года №16.**

Исполнение инвестиционной программы за 2024 год

Инвестиционная программа АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2024 год, утвержденная Приказом Минэнерго России №16@ от 18.11.2024 г., выполнена в полном объеме по всем основным параметрам **с учетом внеплановых объектов**:

– планировалось профинансировать капитальных вложений на 899,8 млн руб., фактически профинансировано 1 044,5 млн руб. (>100% от плана), перевыполнение плана на 144,7 млн руб. или 16%;

– планировалось освоить капитальных вложений на 686,3 млн руб., фактически освоено 777,1 млн руб. (>100% от плана), перевыполнение плана на 90,7 млн руб. или 13%;

– ввод в основные фонды запланирован в объеме 667,0 млн руб., фактически введено на 899,0 млн руб. (>100% от плана), перевыполнение плана на 232 млн руб. или 35%;

– ввод трансформаторной мощности по плану 30,8 МВА, фактически введено 45,1 МВА (>100% от плана), перевыполнение плана в физическом выражении составило 14,3 МВА;

– ввод линий электропередач по плану 91,2 км, фактически введено 449,5 км (>100% от плана), перевыполнение плана в физическом выражении составило 358,3 км.

Отклонение плана по финансированию капитальных вложений по утвержденной ИПР на сумму 145 млн. руб. связано:

- с доведением дополнительных источников (прочие собственные) на выполнение мероприятий по снижению потерь и надежности, строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

Перевыполнение по освоению капитальных вложений, связано с выполнением внеплановых объектов.

Перевыполнение плана по вводу в основные фонды связано с принятием электросетевого имущества по решению суда, а также с выполнением внеплановых объектов.

**Исполнение инвестиционной программы в сфере электроснабжения
на территории городского округа
«Город Кызыл Республики Тыва» за 2024 год**

Всего на электроснабжение городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» в 2024 году освоено около 121 млн. рублей без НДС. Всего построено порядка 23 км ЛЭП, ВЛ-10 и ВЛ-0,4, мощность введенных ПС – 3.5 МВА.

- факт финансирования составляет 158 млн руб. при плане 212 млн руб., выполнение плана 75%;
- факт освоения капитальных вложений составляет 121 млн руб. при плане 172 млн руб., выполнение плана 70%;
- факт ввода ОФ составляет 109 млн руб., при плане 124 млн руб., выполнение плана 88%;
- факт ввода трансформаторной мощности составляет 6 МВА, при плане 10 МВА, выполнение плана 60%;
- факт ввода ЛЭП составляет более 25 км, при плане 29 км, выполнение плана на 89%.

Отклонения по всем показателям связано со следующими основными причинами:

Задержки в реализации проектов технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт обусловлены переносом сроков исполнения мероприятий по ряду договоров технологического присоединения (ТП). Перенос сроков по указанным договорам ТП произошел по инициативе заявителей в связи с неготовностью строительных площадок для проведения необходимых строительно-монтажных работ, а также расторжением двух договоров ТП.

1. Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения гостинично-развлекательного комплекса по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63 – план ввода 3,4 млн. руб.;

2. Строительство КЛ-0,4 протяженностью 1,25 км для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8. перенесен на 2025 год по причине неготовности строительной площадки для прокладки КЛ, по инициативе заявителя подписано доп. соглашение на продление ДТП – план ввода 2,6 млн. руб.;

3. Строительство ТП-2х1000, ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных 5-х жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34, стр. 11-16, расположенные по адресу: РТ, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255 км, 2 МВА, земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА - перенос части объемов работ на 2025г по причине неготовности строительной площадки для прокладки КЛ, по инициативе заявителя подписано доп. соглашение на продление ДТП – план ввода 23,7 млн. руб.;

4. Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ, 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, комплексная застройка, расположенная по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, VII, VIII, IX, X), 5,581 км, 9,6 МВА (комплексная застройка Монгун) - перенос части объемов работ на 2025г в связи с неготовностью заявителя к ТП – план ввода 47,6 млн. руб.;

5. Строительство 2КЛ-10, для электроснабжения МКД, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105049:3743, 0,125 км. по причине неготовности строительной площадки для прокладки КЛ – план ввода 0,5 млн. руб.

Выполнены работы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов электроэнергетики, включая трансформаторные подстанции и линии электропередачи.

1. Проведена модернизация и расширение системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанции 110 кВ «Южная». Стоимость работ составила 2,9 млн. руб.

2. Проведена модернизация двух распределительных пунктов РП-5 и РП-6 с установкой дуговой защиты. Общее количество модернизированных пунктов 2., стоимость работ составила 1,6 млн. руб.

В рамках развития зарядной инфраструктуры для электромобилей построены 4 станции быстрой зарядки общей стоимостью 11,8 млн. руб., в том числе 3 станции - в городе Кызыл.

План на 2025 год

В 2025 году всего по республике планируется:

Ввод основных фондов на сумму 766 млн. руб., ввод трансформаторной мощности 33 МВА, линий электропередач 82 км;

Финансирование запланировано в объеме 806 млн. руб.;

Освоение основных фондов запланировано на сумму 755 млн. руб.

Ключевые проекты инвестиционной программы на 2025 год по городу Кызылу

в 2025 году на технологическое присоединение потребителей с максимальной мощностью свыше 150 кВ планируется направить 139,2 млн. рублей на реализацию следующих проектов:

1. Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения гостинично-развлекательного комплекса по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63. Объем финансирования – 3,8 млн. рублей;

2. Строительство КЛ-0,4 протяженностью 1,25 км для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8. Объем финансирования – 2,8 млн. рублей;

3. Строительство ТП-2х1000, ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов, расположенные по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255 км, 2МВА, земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА. Объем финансирования - 16,1 млн. руб.;

4. Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ, 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, VII, VIII, IX, X), 5,581 км, 9,6 МВА) (комплексная застройка Монгун). Объем финансирования – 50,0 млн. руб.;

5. Строительство 2КЛ-10, для электроснабжения МКД, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская 0,125 км. Объем финансирования - 0,6 млн. руб.;

6. Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу г.Кызыл, ул.Энергетиков, д.7/1, 0,03 км. Объем финансирования – 0,6 млн. руб.;

7. Монтаж ПКУ для электроснабжения бетоносмесительного узла, расположенного по адресу: г. Кызыл, с восточной стороны дома №18 по ул. Магистральная. Объем финансирования - 1,0 млн. руб.;

8. Строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, 0,342 км. Объем финансирования – 2,2 млн. руб.;

9. Строительство КЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения СНТ №8 "Саяны», 0,025 км. Объем финансирования – 0,9 млн. руб.;

10. Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Паратурбинная, д.21. Объем финансирования – 0,8 млн. руб.;

11. Монтаж ПКУ для электроснабжения объекта "нежилое», расположенного по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, м. Тос-Булак. Объем финансирования – 0,8 млн. руб.;

12. Строительство КЛ 10кВ 1,458 км, 2КЛ 0,4 кВ 0,587 км, КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВа для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7. Объем финансирования – 21,0 млн. руб.;

13. Строительство КЛ-10кВ 3,028 км, 3КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВа 3,78 МВА, 2КЛ-0,4 кВ 0,512 км для электроснабжения МКД, расположенных по адресу Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО. Объем финансирования – 38,9 млн. руб.

В рамках программы на реконструкцию и модернизации электросетевого комплекса запланированы работы на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи на общую сумму 6,5 млн. рублей:

1. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА г. Кызыл – 2,6 млн. руб.;
2. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА г. Кызыл – 1,3 млн. руб.;
3. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА г. Кызыл – 0,5 млн. руб.;
4. Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ по адресу ул. Шевченко, д. 2 г, г. Кызыл – 0,6 млн. руб.;
5. Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 55 – 1,2 млн. руб.;
6. Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-0,4 кВ по адресу г. Кызыл, ул. Клубная, д. 62 – 0,2 млн. руб.

Всего по инвестиционной программе на реализацию прочих мероприятий (льготное технологическое присоединение, установка приборов учета) планируется ввести основных фондов на сумму 151 млн. руб., в том числе на льготное технологическое присоединение 117 млн. руб., планируется обеспечить прирост мощности на 5 МВА и построить линии электропередачи протяженностью 33 км, установить 791 приборов учета.
