



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА ТЫВА  
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 июня 2026 года

№ 65

**Об отчете общества с ограниченной ответственностью  
«Водоканал-Сервис» об исполнении инвестиционной программы  
«Модернизация инженерных сетей водоснабжения и водоотведения  
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»  
на 2025-2035 годы» за 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50, Хурал представителей города Кызыла **постановляет:**

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» «Модернизация инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2025-2035 годы» за 2025 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.

Глава – Председатель Хурала  
представителей города Кызыла



И.В. Казанцева

**Отчет общества с ограниченной ответственностью об исполнении  
«Водоканал-Сервис» об исполнении инвестиционной программы  
«Модернизация инженерных сетей водоснабжения и водоотведения  
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»  
на 2025-2035 годы» за 2025 год**

Откорректированной инвестиционной программой по выполнению мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ООО «Водоканал-Сервис», утверждённой Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва приказом от 17 декабря 2024 года № 72-ОД, на 2025 год предусмотрено финансирование в объёме 268,534 млн руб. (в том числе бюджетные средства - 0,00 млн руб.).

В том числе:

- по водоснабжению - 64,939 млн. руб.;
- по водоотведению - 203,595 млн. руб.

Основными источниками финансирования инвестиционной программы в 2025 году являются:

- плата за подключение - 256,767 млн. руб. (95,62%);
- собственные средства - 11,767 млн. руб. (4,38%).

Источник финансирования	План 2025г., млн. руб.	%
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы:	268,5	100,0%
В том числе плата за подключение	256,7	95,6%
В том числе собственные средства	11,8	4,4%
В том числе бюджетные средства	0,00	0,00

По состоянию на конец 2025 года освоено 247,393 млн. руб., что составляет 92,13% от планового объёма.

**Раздел № 1 «Сети водоснабжения»**

Освоено - 53,052 млн. руб.

Пункт 1. «Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения, эксплуатируемых более 30 лет».

Выполняется модернизация сети холодного водоснабжения по адресу: ул. Московская, 121, протяжённостью 0,064 км. (диаметр 110 мм.) и 0,050 км. (диаметр 63 мм.) за счёт собственных средств.

Освоено - 0,793 млн. руб.

Пункт 2. «Модернизация левобережных и правобережных водозаборных сооружений с техническим переоснащением».

Выполнены работы по модернизации левобережных водозаборных сооружений:

- насосный агрегат К 200-150-315 с электродвигателем 45 кВт/1500 об/мин - 2 шт.;

- насосный агрегат 1Д 800-56 с электродвигателем 200 кВт (АИР 315М4) - 2 шт.;

- частотные преобразователи ПЧ CONTROL-A310 380В, 3Ф, 200-220 кВт, 380-420 А - 2 шт.;

- частичная модернизация линии передачи данных в систему видеонаблюдения с установкой видеокамер.

Освоено - 5,206 млн. руб.

Пункт 3. «Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайона «Спутник», кварталы № 3, 4 (2-й этап)».

Выполнена прокладка трубопровода ХВС диаметром 63-110 мм протяжённостью 0,088 км.

Освоено - 0,750 млн. руб.

Пункт 4. «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Полигонный»».

Выполнена прокладка трубопровода ХВС диаметром 63-280 мм протяжённостью 1,284 км.

Освоено - 40,828 млн. руб.

Пункт 7. «Строительство сетей водоснабжения для двухэтажных блокированных жилых домов (таунхаусов), г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 164/1».

Выполнена прокладка трубопровода ХВС диаметром 110 мм протяжённостью 0,720 км.

Освоено - 2,264 млн. руб.

Пункт 8. «Строительство сетей водоснабжения «Республиканская детская больница».

Выполнена прокладка трубопровода ХВС диаметром 160 мм протяжённостью 0,110 км.

Освоено - 3,105 млн. руб.

Пункт 9. «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Московский»».

Выполнена разработка сметной документации.

Освоено - 0,106 млн. руб.

## **Раздел № 2 «Сети водоотведения»**

Освоено 194,341 млн. руб.

Пункт 1. «Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и ограждением территории».

Выполнены мероприятия:

- модернизация насосного агрегата № 1 марки СД 450/22,5 на ГНС левобережных очистных сооружений с установкой частотного преобразователя мощностью 75 кВт;

- насосный агрегат ХЦМ 3/25М;

- разработка сметной документации «Электролизная на очистных сооружениях».

Освоено - 1,367 млн. руб.

Пункт 2. «Реконструкция КНС № 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением».

Выполнены работы:

- насосный агрегат на КНС № 6 марки VSV.100.110.4.5 - 2 шт.;

- насосный агрегат марки VSE.80.92.2.C.180.5.0D - 1 шт.

Освоено - 1,363 млн. руб.

Пункт 3. «Реконструкция и модернизация сетей водоотведения, эксплуатируемых более 30 лет».

Выполнена реконструкция канализационного коллектора по ул. Бай-Хаакская диаметром 630 мм протяжённостью 0,0667 км.

Освоено - 6,700 млн. руб. (за счёт собственных средств).

Пункт 4. «Строительство внутриквартальных сетей водоотведения микрорайона «Спутник», кварталы № 3, 4 (2-й этап)».

Выполнена прокладка сетей водоотведения диаметром 110-160 мм. протяжённостью 0,062 км.

Освоено - 1,258 млн. руб.

Пункт 6. «Строительство сетей водоотведения микрорайона

Пункт 7. «Строительство магистральных сетей напорной и самотечной канализации микрорайона «Преображенский».

Выполнено строительство подводящих сетей протяжённостью 1,039 км. диаметром 63-200 мм., а также строительство 3 КНС.

Освоено - 115,070 млн. руб.

Пункт 8. «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Иркутский».

Выполнена прокладка сетей водоотведения диаметром 160-400 мм. протяжённостью 1,506 км.

Освоено - 21,783 млн. руб.

Пункт 9. «Строительство сетей водоотведения для двухэтажных блокированных жилых домов (таунхаусов), г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 164/1».

Выполнена прокладка сетей водоотведения диаметром 160-200 мм. протяжённостью 1,192 км.

Освоено - 3,139 млн. руб.

Пункт 10. «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Московский».

Выполнена разработка сметной документации.

Освоено - 0,106 млн. руб.