



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2024 года

г. Кызыл

№ 29

Об отчете ООО «Водоканал-сервис» об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50,

Хурал представителей города Кызыла ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет ООО «Водоканал-сервис» об исполнении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Комитет по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава – Председатель Хурала
представителей города Кызыла



И.В. Казанцева

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» за 2023г.

Название проекта	ПЛАН, млн. руб.				ФАКТ, млн. руб. 2023г.	Источник финансирова ния
	Общая стоимост ь 2019- 2024гг., млн.руб.	2023	2024			
					Освоение, млн. руб.	
ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2	3	8	9	12	13
Реконструкция (стр-во) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Чуруй-оола (D = 630мм., L = 250м.).	1 505,154	302,9 28	319,2 56		57,672	Плата за подключение
Реконструкция (стр-во) сетей водозаборных сооружений ул. Дружба – ул. Магистральная (D = 450мм., L = 940м)	10,059	3,359				Плата за подключение
Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Чульдум до ул. Тувинских добровольцев. (D = 530мм.→ 630мм., L = 220м.)	9,733	3,533				Плата за подключение
Реконструкция (стр-во) сетей ул. Пролетарская, от ул. Пушкина до ул. Кузнецова (D = 630мм., L = 574м.).	9,289	4,289	5,000			Плата за подключение
Реконструкция водопровода в правобережной части города с заменой на п/з трубы. (D = 110мм, L = 1310м)	34,734	11,73 4				Плата за подключение
	3,077	2,077				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
Реконструкция (стр-во) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет. (L = 30 км). Центральная, западная части города, IV, V, Южный, Восточный мкр., 187 кв., Енисейский кв.	389,038	102,8 30	150,2 08		2,194	Плата за подключение
Модернизация водозаборных сооружений с техническим перевооружением и созданием лаборатории для контроля за качеством воды	19,300	4,400				Плата за подключение
Завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральная – Каа-Хем – Оюна Курседа до Повысительной насосной станции.	128,700					Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"

Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне мкр. «Иркутский»	84,000				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения Правобережного района (от водозабора до ж/д № 42 по ул. Правобер-й D=110мм, L=202м)	0,519	0,000		0,306	Собственные средства (КС)
Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,000			Собственные средства
Строительство водозаборных сооружений «Остров».	32,000	12,800			Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
Строительство внутриквартальных сетей водопровода в мкр. Спутник - ул. Летняя, Небесная, Радужная, Осенняя (D=110мм, L=2,55км)	25,900				Собственные средства
Строительство водопровода холодной воды по ул. Бухтуева (D=200мм, L=690м)	20,200	10,100	10,100		Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
Строительство сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне «Спутник»	20,000				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300				Плата за подключение
Приобретение спецтехники (экскаватор, установка горизонтально-направленного бурения), в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	30,000	4,000	4,000		Плата за подключение
Реконструкция колодцев водоснабжения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,440				Собственные средства
Строительство сетей водоснабжения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	0,830				Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для подключения ж/д по ул. Попсанчапа	6,284				Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения многофункционального медицинского центра	13,100				Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для подключения детского сада по ул. Полигонная	7,245				Плата за подключение
Строительство магистральных подводящих сетей водоснабжения для ПНС "Иркутская"	227,598				Бюджетные средства ФЦП "Чистая вода"
Реконструкция адм.здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,846				Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4	59,001	19,6671	19,6671	54,543	Плата за подключение

Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» линия №№ 4, 5	23,702					Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная	41,538					Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,7814					Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	0,6511					Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.	23,5384		23,538		0,193	Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения Квартал жилых домов за лицеем №17	18,0639	6,021	6,021	8		Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для здания ТГУ ул. Островная	40,3522	20,176	20,176			Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Московский"	121,8090	60,905	60,905			Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Монгун"	39,2817	19,641	19,641			Плата за подключение
Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Тувинских добровольцев 1-ая очередь (D = 560мм, L = 700м).	34,7917	17,396				Плата за подключение
Строительство сетей централизованного водоснабжения для исполнения обязательств по договорам присоединения:						Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания ул. Дружбы 55 (магазин "Водолей")					0,376	Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для подключения административного здания Прокуратуры					0,038	Плата за подключение
Строительство сетей водоснабжения для подключения жилого дома мкрн. Спутник, 4-я линия, дом. 11					0,023	Плата за подключение
ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 685,637	531,662	538,637		39,576	
Реконструкция сетей в правобережной части города, с устранением контруклонов (D=150, 200мм, L=1118м)	15,100	7,000	8,100			Бюджетные средства
Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Тувинских добровольцев, от ул. Красноармейская до ул. Ленина (D=350мм, L-490м)	26,800	9,000	8,800			Плата за подключение
Реконструкция (стр-во) сетей по ул. Капинина (коллектор Машзавода) от ул. Лопсанчапа до ул. Островского (D=700мм, L-970м)	26,171	10,000	6,171			Плата за подключение
Текущий ремонт канализационных колодцев (замена стандартных люков на люки с запирающимся устройством)	0,450	0,150				Собственные средства
в т.ч. Правобережный кв-л	0,090					

Приобретение спецтехники (автомобиль «Манипулятор», каналопровывочная установка) в целях повышения экологической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности	28,000				Плата за подключение
Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением и строительством электролизной станции, а также с ограждением территории	65,000	13,000	13,000	4,612	Плата за подключение. Фактически в 2023г. за счет собственных средств выполнены работы по возведению ограждения территории ЛОС
Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением.	173,916	47,400	41,516	0,700	протяженность 517м 4,612 млн. руб. Плата за подключение
Завершение строительства напорного коллектора по ул. Каа-Хем (КНС-4)	152,863				Плата за подключение
Строительство внутриквартальных сетей водоотведения в квартале жилой застройки по ул. Иркутская.	21,300				Плата за подключение
Диспетчеризация административного здания	1,818				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения Центрального храмового комплекса по ул. Московская	2,195				Плата за подключение
Реконструкция колодцев водоотведения на проезжей части автомобильных дорог г. Кызыла	0,800				подключение Собственные средства
Строительство сетей водоотведения для подключения многофункционального медицинского центра	24,513				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для подключения Детского сада по ул. Полигонная	12,931				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для подключения ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"	4,557				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для подключения МБОУ СОШ № 12	3,200			0,426	подключение Плата за
Строительство сетей водоотведения для подключения ж/д по ул. Попсанчапа	9,818				подключение Плата за
Реконструкция адм. здания ООО "Водоканал-Сервис" с реконструкцией крыши, установкой системы видеонаблюдения.	7,8463				подключение Плата за подключение

Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4		496,984	165,6 61	165,6 61	28,210	Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения микрорайона «Спутник» 10 жилых домов по ул. Полигонная		28,660				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для Детского сада для детей с ограниченными возможностями микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.		4,5546				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для Центра культурного развития микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.		0,6536				Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для 17 жилых домов микрорайон «Спутник» по ул. Полигонная.		15,9384		15,93 8	0,567	Плата за подключение
Строительство водозабора для очистных сооружений ул. Новомостовая		8,0000	2,667	2,667		Бюджетные средства
Строительство сетей водоотведения микрорайона "Московский"		489,5481	244,7 74	244,7 74		Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения микрорайона "Монгун"		64,0202	32,01 0	32,01 0		Плата за подключение
Строительство сетей централизованного водоотведения для исполнения обязательств по договорам присоединения:						
Строительство сетей водоотведения для подключения общеобразовательной школы по ул. Бай-Хаакская на 825 мест					4,366	Плата за подключение
Строительство сетей водоотведения для подключения административного здания Прокуратуры РТ					0,694	Плата за подключение
ИТОГО:		3 190,791	834,5 90	857,8 94	97,248	
в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 505,154	302,9 28	319,2 56	57,672	
в т.ч. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ		1 685,637	531,6 62	538,6 37	39,576	
в т.ч. Налоги						
в т.ч. Доходы банка						
в т.ч. Согласно решения Арбитражного суда в пользу АО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО" по и/л №ФС 038989929 от 14.11.2022, №ФС 038990385 от 10.01.2023, №ФС 038990457 от 15.02.2023, №ФС 041835007 от 24.10.2023, №ФС 041835006 от 24.10.2023 списано с расчетного счета учетом госпошлины и неустойки.						
в том числе по источникам финансирования:						
Бюджетные средства		573,467	52,04 0	20,86 7	0,000	
Заемные, привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	0,000	
Собственные средства		49,648	6,171	6,021	4,919	
Плата за подключение		2 567,676	776,3 79	831,0 06	92,330	
Остаток денежных средств						