



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2024 года

г. Кызыл

№ 27

**Об отчете АО «Тываэнерго» об исполнении инвестиционной программы
в сфере электроснабжения на территории городского округа
«Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей г. Кызыла от 5 мая 2005 г. № 50,

Хурал представителей города Кызыла ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет АО «Тываэнерго» об исполнении инвестиционной программы в сфере электроснабжения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава-Председатель Хурала
представителей города Кызыла



И.В. Казанцева

Отчет
об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Сибирь
Тываэнерго» на 2023-2027 гг., утвержденный приказом Минэнерго России от
16.11.2024г. №7@.

Исполнение инвестиционной программы за 2023 год

Инвестиционная программа АО «Россети Сибирь Тываэнерго», утвержденная приказом №7@ от 16.11.2022г. Минэнерго РФ в 2023 году выполнена по следующим основным показателям:

- факт финансирования составляет 527 млн руб. при плане 1 325 млн руб., выполнение плана 40%, без учета нацпроекта «Жилье» 153%;
- факт освоения капитальных вложений составляет 438 млн руб. при плане 1 097 млн руб., выполнение плана 40%, без учета нацпроекта «Жилье» 157%;
- факт ввода ОФ составляет 440 млн руб., при плане 281 млн руб., выполнение плана 157%, без учета нацпроекта «Жилье» 157%;
- факт ввода трансформаторной мощности составляет 28 МВА, при плане 3 МВА, выполнение плана более 100%;
- факт ввода ЛЭП составляет 187 км, при плане 51 км, выполнение плана более 100%.

По итогам 2023 года не выполнен план по финансированию и освоению капитальных вложений в связи с расторжением договора по объектам электроснабжения Кызыльской агломерации (нацпроект «Жилье») по инициативе заявителя. (Источник – «Плата за ТП», не оказывает влияние на тариф).

Перевыполнение плана ввода в основные фонды, линий электропередач и трансформаторной мощности связано с выполнением объектов технологического присоединения, в том числе льготной категории заявителей, а также принятие электросетевого имущества по решению суда и договорам дарения.

Исполнение инвестиционной программы в сфере электроснабжения
на территории городского округа
«Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год

Всего на электроснабжение городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» в 2023 году выделены около 120 млн. рублей без НДС. Всего построено порядка 15 км ЛЭП, ВЛ-10 и ВЛ-0,4, мощность введенных ПС – 10 МВА.

- факт финансирования составляет 147 млн руб. при плане 1 048 млн руб., выполнение плана 14%, без учета нацпроекта «Жилье» 219%;
- факт освоения капитальных вложений составляет 114 млн руб. при плане 873 млн руб., выполнение плана 13%, без учета нацпроекта «Жилье» 203%;
- факт ввода ОФ составляет 120 млн руб., при плане 56 млн руб., выполнение плана 214%, без учета нацпроекта «Жилье» 214%;

- факт ввода трансформаторной мощности составляет 10 МВА, при плане 0,8 МВА, выполнение плана более 1000%;
- факт ввода ЛЭП составляет более 15 км, при плане 7,7 км, выполнение плана более 195%.

Перевыполнение плана ввода в основные фонды, линий электропередач и трансформаторной мощности связано с выполнением объектов технологического присоединения, в том числе льготной категории заявителей, а также принятие электросетевого имущества по решению суда и договорам дарения.

Также в рамках соглашения с Минтоэнерго РТ и АО «Россети Сибирь Тываэнерго» проведены реконструкция сетей СНТ №№13 и 14 общей стоимостью 21,7 млн руб. без НДС.

1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с максимальной мощностью свыше 150 кВт по следующим проектам:

Строительство КТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА для электроснабжения школы г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская – 6,49 млн. руб., 1,26 МВА, 0,04 км ЛЭП.

Строительство ВЛ-10кВ, КТП 10/0,4кВ 2*1000 кВА и установка реклоузера для электроснабжения школы, находящееся по адресу, Пий-Хемский район, г. Кызыл, городской округ, г. Кызыл, Вавилинский затон, ул. Большеенисейская, земельный участок №2 – 31,84 млн. руб., 2,0 МВА, 12,37 км ЛЭП;

Строительство КТП 10/0,4 2х630 кВА Респ. Тыва, г. Кызыл, м. Спутник, ул. Звездная 10А – 6,48 млн. руб., 1,26 МВА, 0,01 км ЛЭП;

Строительство ТП-2х400, КЛ-10 - 0,320 км для электроснабжения административного здания по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53А – 4,78 млн. руб., 0,80 МВА, 0,18 км ЛЭП.

Строительство КЛ-10 кВ. Кызыл, ул. Олега Саган-оола д. 4 – 11,46 млн. руб., 2,0 МВА, 1,26 км ЛЭП.

Строительство КТП 10/0,4кВ 2х1250кВА, РТ, г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 1г. – 8,37 млн. руб., 2,5 МВА, 0,65 км ЛЭП.

2. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, а также линий электропередачи в 2023 году:

Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Городская, 1 шт – 1,77 млн. руб.;

Реконструкция КРУ 10 кВ с заменой ячеек 10 кВ, г. Кызыл, ЦРП (ретрофит) – 31,13 млн. руб.;

Модернизация системы оперативного тока на ПС 110 кВ Южная, 2 шт -1,50 млн. руб.,

Модернизация РП 10 кВ №2 с установкой дуговой защиты – 0,58 млн. руб.,

Модернизация РП 10 кВ №3 с установкой дуговой защиты – 0,58 млн. руб.,

Реконструкция КТП, ВЛ-10, ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул. Кирпичная, ул. Мостовая, 1,664 км. – 4,91 млн. руб.,

Реконструкция ВЛ-0,4, КЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул. Крылова, ул. Лермонтова, ул. Восточная, ул. Коммунальная, ул. Первомайская, ул. Беспалова, 3,606 км. – 9,73 91 млн. руб.

Всего по инвестиционной программе на реализацию прочих мероприятий (льготное технологическое присоединение, установка приборов учета) введено основных фондов на сумму 221,62 млн. руб., в том числе на технологическое присоединение льготной категории потребителей 136,37 млн руб. (2,89 МВА, 60,23 км, в том числе на обновление автопарка в целях обслуживания, ремонта объектов

электрических сетей и оперативного проведения аварийных работ в сумме 38 млн. руб., произведено установка приборов учета 3839 шт.

В 2024 году всего по республике планируется:

Ввод основных фондов на сумму 756 млн. руб., ввод трансформаторной мощности 26 МВА, линий электропередач 95 км;

Финансирование запланировано в объеме 954 млн. руб.;

Освоение основных фондов запланировано на сумму 855 млн. руб.

На технологическое присоединение льготной категории потребителей запланировано финансирование на сумму 242 млн руб. (7 МВА, 40 км ЛЭП).

Ключевые проекты инвестиционной программы на 2024 год по г. Кызылу

1. На технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с максимальной мощностью свыше 150 кВ планируется ввести основные фонды в сумме 91,47 млн. рублей по следующим проектам:

Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинично-развлекательного комплекса, Республики Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км – 4,45 млн. руб.

Строительство КЛ-0,4 - 0,1 км для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8, 1,250 км – 2,57 млн. руб.

Строительство ТП-2х1000, ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34, стр. 11-16, расположенные по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жюги, земельный участок 6, 3,255км, 2МВА, земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА – 23,74 млн. руб.

Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ, 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, VII, VIII, IX, X), 5,581 км, 9,6 МВА) (комплексная застройка Монгун) – 50,04 млн. руб.

Строительство ВЛ-10, установка реклоузера для электроснабжения объекта "производственное здание/помещение", находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д.148, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105001:272, 0,01 – 1,96 млн. руб.

Строительство 2КЛ-10, для электроснабжения МКД, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105049:3743, 0,125 км. – 0,52 млн. руб.

Строительство КЛ-10, установки вакуумного выключателя для электроснабжения объекта торговли, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 24, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105023:17, 0,150 км., 1 шт. – 0,81 млн. руб.

Строительство ВЛ-10кВ, установка ПКУ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д.6/3, 0,01 км, 1шт. - 0,44 млн. руб.

Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу г. Кызыл, ул. Энергетиков, д.7/1, 0,03 км – 0,22 млн. руб.

Строительство КЛ-10кВ, КТП 10/0,4кВ 2*630 кВА для электроснабжения школы, находящейся по адресу г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.3/у 73, 1,2км, 1,26МВА – 6,72 млн. руб.

2. На реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, а также линий электропередачи предусмотрены средства в сумме 4,38 млн. руб:

Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Южная, 1 шт – 2,98 млн. руб.

Модернизация РП-5, РП-6 с установкой дуговой защиты в г. Кызыле, 2 шт. – 1,4 млн. руб.

Также на реконструкцию ВЛ 0,4кВ с установкой АИСКУЭ на территории Республики Тыва запланированы кап. затраты общей стоимостью 209 млн руб. без НДС, протяжённостью 13,44 км, количество ПУ 4883 шт., в т. ч. на реконструкцию Вавилонского затона, СНТ предусмотрено 28 млн руб. без НДС с установкой ПУ 1572 шт.