



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2023 года

г. Кызыл

№ 30

**Об отчете АО «Кызылская ТЭЦ» об исполнении
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на территории городского
округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50,

Хурал представителей города Кызыла ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет АО «Кызылская ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2023 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава – Председатель Хурала
представителей города Кызыла



И.В. Казанцева

**Об исполнении
Инвестиционной программы АО «Кызылская ТЭЦ за 2023 год**

В соответствии с пунктом 12, Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 07.11.2014 г. №689/пр. «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», АО «Кызылская ТЭЦ» предоставляет отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 2023 г.

В 2022 г. АО «Кызылская ТЭЦ» была разработана и утверждена Инвестиционная программа АО «Кызылская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2023 г. «Строительство тепловых сетей (Подключение объектов г. Кызыла к тепловым сетям с общей нагрузкой 11,76 Гкал/час)» на общую сумму 208 268,23 тыс. рублей куда вошли 8 мероприятий из них 6 – по городу Кызылу и 2 по пгт.Каа-Хем.

Из 8 мероприятий, включенных в Инвестиционную программу АО «Кызылская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2023 г. реализовано 4 мероприятия на общую сумму **266 млн. руб., что на 58 млн. руб. больше плановых**, а именно:

1. В рамках мероприятия «Строительство тепловых сетей Ду: 125 от проектируемой ТК до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кызыл, пер. Набережный д. 1 с общей нагрузкой 3 Гкал/час» - построена тепловая сеть протяженностью 1306 метров в однострубно́м исполнении Ду125, с фактической нагрузкой 2,6 Гкал/ч.
2. В рамках мероприятия «Строительство тепловых сетей Ду: 250/200/150 от ТК 314 до границы земельного участка Президентского кадетского училища с общей нагрузкой 4,2 Гкал/час» - построена тепловой сети протяженностью 2774 метров в однострубно́м исполнении Ду250/200/150 с фактической нагрузкой 4,2 Гкал/ч.
3. В рамках мероприятия «Строительство тепловых сетей Ду: 200/100/70 от ТК Р0627 до границы земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Каа-Хем , восточнее 212м. От ул.Александра Сарапулова с общей нагрузкой 0,9084 Гкал/час» - ведётся строительство тепловой сети протяженностью 1339 метров в однострубно́м исполнении Ду200/150 с фактической нагрузкой 1,74 Гкал/ч.
4. В рамках мероприятия «Строительство тепловых сетей Ду: 80 от ТК Р0625 до границы земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Каа-Хем , ул. Заречная, д.3 с общей нагрузкой 0,9084 Гкал/час» - построена тепловой сети протяженностью 657 метров в однострубно́м исполнении Ду80 с фактической нагрузкой 0,31 Гкал/ч.

Общая протяжённость построенных тепловых сетей составило более **6 км в однострубно́м исполнении**.

№ п/п	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)		
		Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателей	План на 2023г.	факт за 2023г.	Примечание
1	4	5	6	8	10	11	12
1	Строительство тепловых сетей Ду: 80 от проектируемой ТК до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина д. 126 с общей нагрузкой 1,03 Гкал/час	протяженность	м.п.	15	849,951	0,00	Нет заявки
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,6000			
2.	Строительство тепловых сетей Ду: 100 от проектируемой ТК до границы земельного участка,	протяженность	м.п.	280	13 155,192	0,00	Нет заявки
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,5300			

	расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 19 с общей нагрузкой 0,53 Гкал/час						
3.	Строительство тепловых сетей Ду: 80 от проектируемого ТК до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 23 с общей нагрузкой 0,68 Гкал/час	протяженность	м.п.	200	8 171,970	0,00	Нет заявки
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,6800			
4.	Строительство тепловых сетей Ду: 125 от проектируемой ТК до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кызыл, пер. Набережный д. 1 с общей нагрузкой 3 Гкал/час	протяженность	м.п.	1306	25 962,024	42 589,20	Тепловая сеть построена.
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,1000			
5.	Строительство тепловых сетей Ду: 100 от проектируемой ТК до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина д. 17 с общей нагрузкой 0,6 Гкал/час	протяженность	м.п.	40	2 728,904	0,00	Нет заявки
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,6000			
6.	Строительство тепловых сетей Ду: 200/100/70 от ТК Р0627 до границы земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Каа-Хем, восточнее 212м. От ул.Александра Сарапулова с общей нагрузкой 0,9084 Гкал/час	протяженность	м.п.	550,0000	26 806,608	41 695,75	Начата строительство ТС
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,9100			
7.	Строительство тепловых сетей Ду: 80 от ТК Р0625 до границы земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Каа-Хем, ул. Заречная, д.3 с общей нагрузкой 0,9084 Гкал/час	протяженность	м.п.	260,0000	15 658,638	14 639,94	Тепловая сеть построена.
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,3100			
8.	Строительство тепловых сетей Ду: 250/200/150 от ТК 314 до границы земельного участка Президентского кадетского училища с общей нагрузкой 4,2 Гкал/час	протяженность	м.п.	1487,9	114 935,540	167 233,20	Тепловая сеть построена.
		тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,2000			

Также сообщаю, что по состоянию на 17.06.2024г. инвестиционная программа АО «Кызылская ТЭЦ» на 2024 год направленная в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 14.04.2023г. не утверждена. При этом напоминаю, что в настоящий момент идет процедура перехода в ценовую категории, где предусмотрены мероприятия по развитию теплоэнергетического комплекса города Кызыла, в том числе реконструкция ветхих тепловых сетей и строительство новых. С переходом на ценовую категорию и до окончания его действия, а это 2033 год, разработка и утверждение инвестиционной программы не требуется.